

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

**Datum keuring:** 02/10/2019 **Inspecteur:** Barry Behiels **Mentor:** **Installateur:** Van der Linde  
**ID-label:** Frans De Coninckstraat **Client reference:**  
 B.T.W. nr.: IK. nr.:  
 Merk en type meettoestel: Fluke 1663 Serie Nr.: 4396050

**Plaats van het onderzoek**

Straatnaam: frans de coninckstraat  
 Huisnummer: 27  
 Busnummer:  
 Postcode: 9050  
 Gemeente: Ledeberg

Naam contactpersoon: Rocket Men bvba  
 Telefoon: 0498 61 34 07  
 Gsm nr. (SMS):

**Eigenaar**

Naam: Van der Linde  
 Straatnaam: frans de coninckstraat  
 Huisnummer: 27  
 Busnummer:  
 Postcode: 9050  
 Gemeente: Ledeberg

**Installateur**

Naam: Van der Linde  
 BTW nr.: -  
 Telefoonnummer: -  
 E-mail: -

**Type :** woning **EAN :** 54xxxxxxxxxx **Teller Nr. :** 56208720

**Aard onderzoek:** Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 mm<sup>2</sup> Max beveiliging: 40 A  
 Aantal borden: 1 Aantal kringen: 15 Isolatie: 1,61 MΩ  
 Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 11,6 Ω

### DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I <sub>st</sub>	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	Ok	Ok

### BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm <sup>2</sup> )
8	C	16		2	2,5
7	C	20		2	2,5

**Visueel nazicht (algemeen)** ☒ OK ☐ NOK **Directe aanraking** ☒ OK ☐ NOK **Indirecte aanraking** ☒ OK ☐ NOK

**Aansluitingen** ☒ OK ☐ NOK **Correcte schema's** ☒ OK ☐ NOK **schema in bijlage door Aceg vzw** ☐

**Equipotentiale verbindingen** ☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting

**Continuïteit** ☒ OK ☐ NOK **Verlichting / toestellen** ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT



### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

#### Opmerking

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

### BESLUIT

- ☒ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.** De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 2/10/2044
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 8

## VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Barry Behiels



### Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

### Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

### Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 2/10/2044	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.